



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๔๒๐๐๗ - ๙ ต่อ ๓๕๖

ที่ อว ๘๓๙๓(๓๐)/๒/ ๑๗๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินงานโครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามบันทึกข้อตกลง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ขอรับบริการเปลี่ยนหลอดไฟเดิม เป็นหลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ในพื้นที่ดำเนินการ ส่วนงานที่ ๑ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๗ อาคาร รวมจำนวน ๒,๐๑๕ หลอด และในพื้นที่ดำเนินการ ส่วนงานที่ ๒ หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๕ หน่วยงาน รวมจำนวน ๑,๕๙๙ หลอด รวมเป็น จำนวนทั้งสิ้น ๓,๖๑๔ หลอด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๒,๙๒๖,๑๒๒ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จึงขอแจ้งนัดหมายเข้าดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งหลอดไฟ สำหรับในพื้นที่ดำเนินการส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้หากการดำเนินงานไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ผู้ประสานงานจะดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง เวลานั้นนัดหมายใหม่ให้หน่วยงานของท่านทราบ อีกทั้งหากมีข้อขัดข้องไม่สามารถให้เข้าดำเนินการในวันดังกล่าวได้ หรือมี ข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ นายสันติ เชื้อนป้อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๓๑ ๓๗๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย คุณภาพดีเลิศ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

รายละเอียดการเข้าพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งหลอดไฟ

ลำดับที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน		จำนวน	เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ทีม
	ทำหนังสือแจ้งเวลาเข้าดำเนินการเปลี่ยนหลอดLED ประสิทธิภาพสูง		หลอด	สัปดาห์ ๑	สัปดาห์ ๒	สัปดาห์ ๓	สัปดาห์ ๔	
๑	ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๒,๐๑๕					ช่างรณท์
๒	สำนักหอสมุด	เริ่มวันที่ ๑ - ๒ เม.ย. ๖๘	๑๘๘					ช่างเจต
๓	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เริ่มวันที่ ๓ - ๘ เม.ย. ๖๘	๓๗๐					ช่างเจต
๔	คณะเกษตรศาสตร์	เริ่มวันที่ ๙ - ๙ เม.ย. ๖๘	๑๐๐					ช่างเจต
๕	คณะเทคนิคการแพทย์	เริ่มวันที่ ๑๐ - ๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๑๐					ช่างเจต
๖	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	เริ่มวันที่ ๒๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	๘๓๑					ช่างเจต

๓,๖๑๔

ส่วนงานที่ ๑ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	วันที่เข้า เม.ย. ๖๘	วันที่แล้วเสร็จ เม.ย. ๖๘	จำนวนหลอด (หลอด)
๑	อาคารหอประชุม	๑	๑	๑๓๐
๒	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	๒	๒	๗๐
๓	สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒	๒	๒	๕๘
๔	อาคารยุทธศาสตร์	๓	๓	๑๔๐
๕	สำนักงานอธิการบดี	๔	๔	๒๐
๖	สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓	๔	๙	๓๗๐
๗	อาคารหอพักหญิง ๒	๑๐	๑๐	๓๐
๘	อาคารหอพักหญิง ๓	๑๐	๑๑	๑๗๙
๙	อาคารหอพักหญิง ๔	๑๗	๑๗	๑๗๕
๑๐	อาคารหอพักหญิง ๖	๑๘	๑๘	๑๕๘
๑๑	อาคารหอพัก ๔๐ ปี	๒๑	๒๒	๒๒๔
๑๒	อาคารหอพักสี่ชมพู	๒๓	๒๓	๕๙
๑๓	อาคารหอพักชาย ๓	๒๓	๒๔	๑๑๕
๑๔	อาคารหอพักชาย ๔	๒๕	๒๕	๑๗๐
๑๕	อาคารหอพักชาย ๕	๒๘	๒๘	๗๓
๑๖	อาคารหอพักชาย ๖	๒๘	๒๙	๔๐
๑๗	อาคารหอพักชาย ๗	๒๙	๒๙	๔
รวม		๒,๐๑๕		